

Gemeinderat

Auszug aus dem 22. Protokoll vom 22. November 2018

414 **0.14.4 LIEGENSCHAFTEN „VERWALTUNG“**
Gemeindehaus Dorf, Pfäffikon
Gesamtsanierung und Umbau
Kostenkontrolle Nr. 4 vom 14. November 2018

Ausgangslage

Die Gemeinde Freienbach unterzieht das Gemeindehaus Dorf einer Gesamtsanierung inkl. Umbau. In der vorliegenden Kostenprognose Nr. 4 vom 14. November 2018 sind sämtliche bisher bezahlten Rechnungen, Arbeitsvergaben und Beschlüsse der Baukommission bzw. des Gemeinderates bis und mit heutigem Datum sowie neu auch das Mobiliar berücksichtigt.

Erwägungen

Die Kostenkontrolle Nr. 4 vom 14. November 2018 des Architekturbüros City-Haus GmbH präsentiert sich wie folgt:

BKP	Bezeichnung	KV original vom 17.10.16	Prognose	Prognose – KV vom 17.10.16
0	Grundstück	5'000.00	5'000.00	0.00
1	Vorbereitungsarbeiten	752'000.00	628'263.75	- 123'736.25
2	Gebäude	6'367'000.00	6'818'736.70	+ 451'736.70
4	Umgebung	25'000.00	25'000.00	0.00
5	Baunebenkosten und Übergangskonten	91'000.00	134'273.30	+ 43'273.30
6	Reserve	648'000.00	94'726.55	- 553'273.75
9	Ausstattungen	112'000.00	294'000.00	+ 182'000.00
0-9	Total	8'000'000.00	8'000'000.00	0.00

Die Auftragsvergaben bis zum heutigen Datum weisen sowohl KV-Unter- wie auch KV-Überschreitungen auf. Die Kostenkontrolle Nr. 4 vom 14. November 2018 weist die Einhaltung des bewilligten Baukredits von Fr. 8'000'000.00 aus. Die in BKP 6 ausgewiesene Reserve von Fr. 648'000.00 ist zum jetzigen Zeitpunkt real mit Fr. 553'273.75 angebraucht, sodass zum heutigen Zeitpunkt noch eine Reserve von Fr. 94'726.25 besteht.

Die Entwicklung der bisherigen Kostenprognosen präsentiert sich wie folgt:

Datum	Kostenprognose	Reserve BKP 6 angebraucht	Reserve BKP 6 verbleibend	+ Verbesserg. - Verschlecht zu letzter Kostenkontrolle	Bemerkung
25. Januar 2018	8'000'000.00	70'549.60	577'450.40	0	
21. Februar 2018	8'000'000.00	30'005.70	617'994.30	+ 40'543.90	Vergabeerfolg
4. April 2018	8'000'000.00	93'105.70	554'894.30	- 63'100.00	System- + Bauentscheide

18. April 2018	8'000'000.00	144'437.25	503'562.75	- 51'331.55	Mehrkosten Abdichtungen, Gebühren Differenz alt / neu Leistungserhöhung Hausanschluss
16. Mai 2018	8'000'000.00	164'437.25	483'562.75	- 20'000.00	Erhöhung Anschlussgebühren Elektro aufgrund höherer Anschlussleistung
6. Juni 2018	8'000'000.00	142'562.75	505'437.25	+ 21'874.50	Vergabeerfolg
27. Juni 2018	8'000'000.00	180'653.35	467'346.65	- 38'090.60	Statische Verstärkungen und Ersatz Innenwände
11. Juli 2018	8'000'000.00	409'811.60	238'188.40	- 229'158.25	Mehrkosten Bauarbeiten, Mobiliar eingerechnet anstatt in a.o. Budget
22. August 2018	8'000'000.00	490'963.60	157'036.40	- 81'152.00	Schalereinbauten Büroumpositionen Steueramt / Personaldienste
12. September 2018	8'000'000.00	565'881.80	82'118.20	- 74'918.20	Mehrkosten Rückbauten Zimmermann, Projektanpassungen Elektro + HLKK
3. Oktober 2018	8'000'000.00	577'262.55	70'737.45	- 11'380.75	Unterfangungen Altbau Nord, Hinterfüllungen mit Kies (Abstützung Schalung vorgehängtes Betonband)
24. Oktober 2018	8'000'000.00	548'401.45	99'598.55	+ 28'861.10	Vergabeerfolg Bodenbeläge Holz / Parkett
14. November 2018	8'000'000.00	553'273.75	94'726.25	4'872.30	Mehrkosten Gipsarbeiten

Die gesamte Baukommission macht sich anlässlich jeder Baukommissionssitzung mittels Baustellenbegehung ein Bild vom Baufortschritt. Sie zeigt sich damit sehr zufrieden. Die Bauarbeiten sind im Plan. Das Terminprogramm kann voraussichtlich eingehalten werden.

Beschluss

1. Von der Kostenkontrolle Nr. 4 vom 14. November 2018 wird Kenntnis genommen.

-
2. Von der Feststellung, dass die Bauarbeiten im Plan sind und das Terminprogramm voraussichtlich eingehalten werden kann, wird Kenntnis genommen.
 3. Zufertigung durch Protokollauszug an
 - a) Architekturbüro City-Haus GmbH, Churerstrasse 43, 8808 Pfäffikon
 - b) @ Säckelmeister, mit Beilage der Gegenüberstellung Kostenvoranschlag – erwartete Kosten, Stand 14. November 2018
 - c) @ Abteilungsleiter Finanzen, mit Beilage der Gegenüberstellung Kostenvoranschlag – erwartete Kosten, Stand 14. November 2018
 - d) @ Rechnungsprüfungskommission, mit Beilage der Gegenüberstellung Kostenvoranschlag – erwartete Kosten, Stand 14. November 2018
 - e) @ Baukommission Gemeindehaus Dorf, Werner Herrmann, Präsident, Churerstrasse 43, 8808 Pfäffikon
 - f) @ Leiter Liegenschaften
 - g) @ Publikation

Gemeinderat Freienbach



Daniel Landolt
Gemeindepräsident



Albert Steinegger
Gemeindeschreiber